

Aktuálny stav sledovaných projektov Mesta Fiľakovo - následný monitoring

P.č.	Názov projektu	Predmet projektu	Dátum podania žiadosti	Žiadateľ dotácie	Riadiaci orgán zodpovedný za riadenie operačného programu (dotačnej schémy)	Program, opatrenia, oblasť, aktivita	Náklady projektu:		Schválená dotácia	Poznámka
							Celkové náklady (EUR)			
							Vlastný vklad zo strany žiadateľa	Žiadaná dotácia		
1.	Vzdelávacie centrum pri ZŠ s vyuč. jaz. maď. L. Mocsáryho, Farská lúka 64B, Fiľakovo	Projekt uľahčí pre príslušníkov MRK prístup k vzdelávaniu a zamedzí vylúčenie komunity	24.01.2012	Mesto Fiľakovo	Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy	OP Vzdelávanie, prioritná os 3 - Podpora vzdel. osôb s osobitnými vzdel. pot., kód výzvy: OPV-2011/3.1/03-SORO	61 208,98 EUR		58 148,53 EUR	Úspešne ukončený a finančne vyúčtovaný projekt v hodnote 61.208,98 Eur prebieha následný monitoring do r. 2019 ročne sa predkladajú následné monitorovacie správy
							3 060,45 EUR	58 148,53 EUR		
2.	Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Fiľakovo	Rozvoj odpadového hospodárstva	17.07.2013	Mesto Fiľakovo	Ministerstvo životného prostredia SR	OPŽP, Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo, kód výzvy: OPZP-PO4-13-2-LSKxP	1 113 498,02 EUR		1 037 875,84 EUR	Úspešne ukončený a finančne vyúčtovaný projekt v hodnote 1.088.655,22 Eur prebieha následný monitoring do r. 2021 ročne sa predkladajú následné monitorovacie správy
							55 674,90 EUR	1 057 823,12 EUR		
3.	Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity v meste Fiľakovo	Výstavba nového nájomného bytového domu pre marginalizované komunity a s tým súvisiace obstaranie vybavenia. Plánuje sa vybudovať 12 bytových jednotiek. Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni realizačného stavu.	03.05.2014	Mesto Fiľakovo	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPaRV SR)	Regionálny operačný program, 4 Regenerácia sídiel, 4.1 b Podpora infraštruktúry bývania - Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity / ROP. 4.1b-2013/01	633 600,00 EUR		601 920,00 EUR	úspešne ukončený a finančne vyúčtovaný projekt v hodnote 626.257,70 Eur prebieha následný monitoring do r. 2021 ročne sa predkladajú následné monitorovacie správy
							31 680,00 EUR	601 920,00 EUR		
4.	Efektívnosť, progresívnosť a budúcnosť pod jednou strechou - v škole 21. storočia: ZŠ s VJM - ul. Mládežnícka č. 7, Fiľakovo	Výmena výplní otvorov na hlavných budovách, rekonštrukcia strechy školy so zateplením, oprava strechy telocvične, modernizácia osvetlenia všetkých objektov, maľba interiéru, vybavenie a IKT	02.10.2014	Mesto Fiľakovo	MPaRV SR	ROP-1.1-2014/01	547 914,29 EUR		504 484,14 EUR	Úspešne ukončený a finančne vyúčtovaný projekt v hodnote 522.864,56 Eur prebieha následný monitoring do r. 2021 ročne sa predkladajú následné monitorovacie správy
							43 430,15 EUR	504 484,14 EUR		
5.	Kompostárenie mesta Fiľakovo - rozvoj odpadového hospodárstva II. etapa	Vybudovanie mestskej kompostárne v areáli zberného dvora, nákup strojov a dopravných prostriedkov na zhodnocovanie BRKO	30.05.2016	Mesto Fiľakovo	MŽP SR	OPKŽP, Prioritná os 1. - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11	325 903,30 EUR		296 756,53 EUR	Úspešne ukončený a finančne vyúčtovaný projekt v hodnote 222.577,33 Eur prebieha následný monitoring do r. 2023 ročne sa predkladajú následné monitorovacie správy
							16 295,17 EUR	309 608,13 EUR		
6.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MsKs Fiľakovo, s komplexným zateplením strešnej konštrukcie	Komplexné zateplenie strešnej konštrukcie na objekte MsKs vo Fiľakove	31.07.2017	Mesto Fiľakovo	Environmentálny fond	Environmentálny fond, činnosť L3	186 864,73 EUR		95 000,00 EUR	Úspešne ukončený a finančne vyúčtovaný projekt v hodnote 156.408,51 Eur (vrátane PD, inž. čin.) sledovanie výsledkov
							12 486,73 EUR	174 378,00 EUR		
7.	Prestavba hotela na bytový dom - Mládežnícka 768/1 F	Obstaranie technickej vybavenosti	3.5.2018	Mesto Fiľakovo	MDVRR SR	Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)	1 049 425,13 EUR		425 010,00 EUR	Úspešne ukončený a finančne vyúčtovaný projekt v hodnote 1.031.925,13 Eur sledovanie majetkoprávného vysporiadania, účelu využívania
		Obstarania nájomných bytov - kúpa dokončených bytov	7.6.2018				5 260,00 EUR	412 770,00 EUR		
		Dotácia na tech. infraštruktúru	3.7.2018				Úver 619 155,13 EUR			
							12 240,00 EUR			

P.č.	Názov projektu	Predmet projektu	Dátum podania žiadosti	Žiadateľ dotácie	Riadiaci orgán zodpovedný za riadenie operačného programu (dotlačnej schémy)	Program, opatrenia, oblasť, aktivita	Náklady projektu:		Schválená dotácia	Poznámka
							Celkové náklady (EUR)			
							Vlastný vklad zo strany žiadateľa	Žiadaná dotácia		
8.	Rekonštrukcia strechy a výmena vonkajších výplní otvorov telocvične, s.č. 1780, Fiľakovo	Rekonštrukcia telocvične v areáli futbalového štadiónu, komplexnou obnovou jej strechy a výmenou vonkajších výplňových konštrukcií	30.3.2017	Mesto Fiľakovo	Slovenský futbalový zväz	Futbalová infraštruktúra (zákon č. 440/2015 Z.z. § 64)	82 659,15 EUR		25 000,00 EUR	Úspešne ukončený a finančne vyúčtovaný projekt v hodnote 82.659,15 Eur sledovanie majetkoprávneho vysporiadania, účelu využívania
							57 659,15 EUR	25 000,00 EUR		
9.	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZ, Fiľakovo	rekonštrukcia priestorov časti budovy vo vlastníctve žiadateľa pre účely hasičskej zbrojnice	15.4.2018	Mesto Fiľakovo	Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru	Výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017	32 099,92 EUR		29 946,99 EUR	Úspešne ukončený a finančne vyúčtovaný projekt v hodnote 53.548,34 Eur sledovanie výsledkov
							2 152,93 EUR	29 946,99 EUR		

Vypracoval: referát stratégie a rozvoja, MsÚ Fiľakovo - Ing.arch. Erika Anderková, Ing. Eva Földiová, Balázs György
Vo Fiľakove 30.03.2017, aktualizované dňa 26.08.2019